

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер

А.Б.Вериго

2019 г.

ГРАФИК

комплектации объекта

«Модернизация перехода магистрального нефтепровода Мозырь-Брест Ø630,
Ø720, Ø820 на пересечении с автодорогой Кобрин-РФ (283км+385м)»

Проведение работ – силами сторонней организации.

Предполагаемая дата начала строительства: июль 2019 г.

Нормативная продолжительность строительства: 3,0 месяца.

№ пп	Наименование товара	Кол-во	Инициатор / исполнитель закупки	Плановый поставки срок
1	Труба бывшая в эксплуатации 1020х10мм (1)	80,00 м.	ОЭ	из наличия, баркоды: (42,5м, НПС «Пинск» - 100134850401, 100134850166; 37,5м, НПС «Гомель» - 100134924391)
2	Рулонный армирующий материал (стеклосетка) СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (1,2)	2340,80 м. пог.	ОЭ	из наличия, баркод 100131603232
3	Кабель ВПП 1х10 (3)	230 м.	ОЭ	из наличия, баркод 100131601846 (НПС «Пинск»)
4	Контрольно-измерительная колонка (КИК) (3)	2 шт.	ОЭ/ЦБПО	изготовление ЦБПО, июнь 2019
5	Секции опорных колец (20шт. – кожух Ø1020мм для нефтепровода Ø720мм; 17 шт. - кожух Ø1020мм для нефтепровода Ø820мм)	37 шт.	ОЭ/ЦБПО	изготовление ЦБПО, июнь 2019
6	Прокладка защитная для трубопровода ГОСТ 20-85 (20шт. – размером 230х2270; 17 шт. – 230х2580)	37 шт.	ОЭ/ЦБПО	изготовление ЦБПО, июнь 2019
Оставшиеся изделия и материалы, указанные в спецификации оборудования, изделий и материалов				поставляются подрядчиком

Начальник ОМТС

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

Заместитель начальника ОЭ

Начальник ПТО

М.А.Казаченко

А.Г.Карабань

А.Л.Булатчик

Д.Б.Бураков