

ОАО "Гомельтранснефть Дружба"

НПС «Защепье»
(наименование организации)

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель
генерального директора-
главный инженер
Вериги А.Б.

"22" 04 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 5

Наименование объекта: Здание насосной перекачки нефти №2.

Инвентарный номер: 00000010

Время постройки или ввода в эксплуатацию: 1978 г.

Комиссия, действующая в соответствии с приказом № 15 от "01" марта 2021 г. в составе:

председателя комиссии: Начальник НПС «Защепье» Степутенко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии: Начальник КИПиА Соловей А.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

Начальник МТС Цейко В.В.

Начальник ЭТС Дейкун И.И.

Начальник ЛЭС Гасников П.П.

Руководитель хоз. группы Кацуба А.Л.

Председатель профкома П.С. Дулуб

Инженер по ОТ «ЛПДС Мозырь» С.Н. Деменюк

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

здание насосной перекачки нефти №2

(наименование объекта)

установлено, что на поверхности напольного покрытия выявлены множественные трещины и задиры наливного пола – 108,38 м².

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, характеризующимися следующими факторами: - работы производятся вблизи действующего оборудования.

Работы выполняются для восстановления и придания эстетического вида напольному покрытию.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: отсутствуют.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии: Начальник НПС

(должность)

(подпись)

Н.В. Степутенко

(И.О. Фамилия)

Члены комиссии: Начальник КИПиА

(должность)

(подпись)

А.Н. Соловей

(И.О. Фамилия)

Начальник МТС

В.В. Цейко

Начальник ЭТС

И.И. Дейкун

Начальник ЛЭС

П.П. Гасников

Руководитель хоз. группы

А.Л. Кацуба

Председатель профкома

П.С. Дулуб

Инженер по ОТ «ЛПДС Мозырь»

С.Н. Деменюк

Перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Един. измерения	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж старого напольного покрытия	м ²	108,38	Полимерный наливной пол
2	Устройство выравнивающей стяжки пола	м ²	108,38	Смесь цементная
3	Устройство нового наливного полимерного покрытия	м ²	137,78	Полимерный материал

Председатель комиссии: Начальник НПС

(должность)

(подпись)

Н.В.Степутенко

(И.О.Фамилия)

Члены комиссии: Начальник КИПиА

(должность)

(подпись)

А.Н. Соловей

(И.О.Фамилия)

Начальник МТС

В.В.Цейко

Начальник ЭТС

И.И.Дейкун

Начальник ЛЭС

П.П.Гасников

Руководитель хоз. группы

А.Л.Кацуба.

Председатель профкома

П.С.Дулуб

Инженер по ОТ «ЛПДС Мозырь»

С.Н.Деменюк

Составил: руководитель хоз.группы А.Л.Кацуба

(подпись)

Структура работ соответствует текущему (~~капитальному~~) ремонту, модернизации, реконструкции.
(ненужное зачеркнуть)

Начальник ПТО Д.Б.Бураков

«22» 04 2021



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	8	9	10		
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
8.	E13-73-4 (Н10)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100М2 1.3778	19.34 26.65	- -	- -	36.30 50.01	5.10 7.03	60.74 83.69			
9.	E11-21-3 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 мм	100М2 1.3778	829.78 1143.27	219.22 302.04	100.12 137.95	1013.82 1396.84	143.04 197.08	2205.86 3039.23			
10.	C101-62600	НАШАТЫРЬ (АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ)	T 0.0042	- -	- -	- -	890.00 3.74	125.85 0.53	1015.85 4.27			
11.	C412-1600-12	ПЕСОК СУХОЙ КВАРЦЕВЫЙ (SiO2-99%) ФРАКЦИИ 0.8-1.6мм	T 1.8807	- -	- -	- -	63.02 118.52	8.91 16.76	71.93 135.28			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				3189	390	171	5030	711	9320			
ОХР и ОПР									2750			
ИТОГО ПО ПТМ									12070			
ЗАТРАТЫ ТРУДА									488			
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									29			

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
ТРАНСПОРТ
ОХР и ОПР
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПСР
(должность)

Л.И. ШМУЙДОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НПС "ЗАЩЕБЬЕ" ОАО "ТОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА"
КОД ОБЪЕКТА
2021
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
НПС "ЗАЩЕБЬЕ"
ШИФР ЗДАНИЯ,
2021-1
СООРУЖЕНИЯ
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 12
(НОРМЫ 2017г.)
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОЛА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАРТА 2021г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	488,126775		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,558304		
3	M030401	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН	МАШ.-Ч	12,366158	0,45	5,56
		(Т)				
4	M110601	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И	МАШ.-Ч	54,987933	1,28	70,38
		ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л				
5	M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,327377	0,54	4,5
6	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,32514	2,1	0,68
7	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	52,67268	0,19	10,01
8	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	28,558304	10,45	298,43
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				390
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
9	C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ	0,6889	1,74	1,2
10	C101-130600	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-ДО (В УПАКОВКЕ)	Т	0,608988	161,01	98,05
11	C101-138058	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ,	Т	5,853	584,6	3421,66
		САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100				
12	C101-157100	КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТВЕРДЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,005511	935	5,15
13	C101-47101	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,048223	2841,61	137,03
14	C101-62600	НАШАТЫРЬ (АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ)	Т	0,0042	890	3,74
15	C113-15202	ПОРОШОК КИСЛОТУПОРНЫЙ ПК-2 ДЛЯ КИСЛОТУПОРНОЙ	Т	0,726101	300	217,83
		ЗАМАЗКИ				

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
16	C113-3512-1	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ	36,324	2,42	89,36
17	C113-3601	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИфициРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	298,9826	3,12	932,83
18	C115-179105	ЭЛЕКТРОКОРУНД	Т	0,000964	4249,57	4,1
19	C412-1600-12	ПЕСОК СУХОЙ КВАРЦЕВЫЙ (SiO2-99%) ФРАКЦИИ 0,8-1,6ММ	Т	1,8807	63,02	118,52
20	C412-9005	ВОДА	М3	0,599343	1,07	0,64
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ					5030	711
ИТОГО ТРАНСПОРТ						

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ПО ПСР

(должность)

Л.И. ШМУЙДОВА
(инициалы, фамилия)

(подпись)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(инициалы, фамилия)